

DESTINO DEL GASTO 1ER TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES								
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CAPTURISTA
2023	1	TLA220302137143	Proyecto de inversión	44,043,706.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_gres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.404370688E7, modificado:4.396402897E7}}	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PAARA EL ALBERGUE TEMPORAL PARA LA NIÑEZ MIGRANTE ACOMPAÑADA	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	OMG-DLCPU-LPF-001/2022	N		0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1470.33, meta_modificada:1470.33}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:TEPETLALCIN GO, lon:-98.14763, lat:19.35762}}	18-05-2022	31-10-2022	43,964,028.97	43,964,028.97	43,964,028.97	43,964,028.97	43,964,028.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DLCPU-LPF-001/2022, contratista:GRUPO COMERCIAL MIRA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4.396402897E7, importe_modificado:4.396402897E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1470.33}}	{2137143/proyecto_INICIO, 2137143/proyecto_PROCESO, 2137143/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones