

CICLO	TRIM	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESP	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MPIO RESPON	MUNICIPIO_RES PONSABLE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POB. BENEF.	MUJE RES	HOMB RES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	OBSERVACIONES				
																																				AVANCES_FISICOS		CARPETA_FOTOS	
																																				OS	OS	CARPETA_FOTOS	CARPETA_FOTOS
2022	5	TLA220302137186	Proyecto de inversión	47,043,706.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS}, monto:4.704370688E7, modificado:4.696705115E7}	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PAARA EL ALBERGUE TEMPORAL PARA LA NIÑEZ MIGRANTE NO ACOMPAÑADA	29	Tlaxcala	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	OMG-DLCPU-LPF-002/2022	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1434.61, meta_modificada: 1434.61}}	1	{geo1: {eve_municipio:33, localidad:0, direccion:CAMELIA S, lon:-98.23531, lat:19.295401}}	11-10-2022	11-10-2022	46,967,051.15	46,967,051.15	46,967,051.15	46,967,051.15	46,967,051.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DLCPU-LPF-002-2022, contratista:INPERQUIMIA TEXMELLI CAN SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4.696705115E7, importe_modificado:4.696705115E7}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros cuadrados de construcción, avance:1434.61}}	{2137186/proyecto INICIO, 2137186/proyecto PROCESO, 2137186/proyecto FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			